

YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yıbf No: 1545537

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : KADIKÖY
Yapı Ruhsat Tarihi ve No'su : - / -
Yapının Adresi : CAFERAĞA MAH. CEMAL SÜREYYA SOK. NO:81 KADIKÖY
Pafta / Ada / Parsel No'ları : 29/1018/113
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 897 / Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) :
Yapı Sahibi : HALİDUN BUĞRA YARDIMCI
Yapı Mütteahhidinin Adı : GÖKÖZ İNŞ. MÜH. BİL. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

KALIP ve DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, TEMEL kat, kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
- 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak 06.10.2018 tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi
Mimar
SELAHATTİN KAYAMAN




Uyg. Sorumlu Denetçisi İnşaat
Mühendisi
OLCAY AKI



Proje ve Uyg. Den.
Makine Mühendisi
LOKMAN KÖÇ



Proje ve Uyg. Den.
Elektrik Mühendisi
ERDAL ERDOĞRU



Kontrol Elemanı

KADRIYE FEYZA FIRINCIOĞLU



Yapı Mütteahhit veya adına
Şantiye Şefi

GÖKÖZ İNŞ. MÜH. BİL. İHR. İTH.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, TEMEL kat, kotunda 06.10.2018 tarihinde gerçekleştirilen 80 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 9 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uyg. Sorumlu Denetçisi
İnşaat Mühendisi

OLCAY AKI




Kontrol Elemanı

KADRIYE FEYZA
FIRINCIOĞLU



Yapı Mütteah. veya adına
Şantiye Şefi

GÖKÖZ İNŞ. MÜH. BİL.
İHR. İTH. SAN. VE TİC.



Laboratuvar
Teknisyeni

YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yapı No: 154537

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : KADIKÖY
Yapı Ruhsat Tarihi ve No'su : - / -
Yapının Adresi : CAFERAĞA MAH. CEMAL SÜREYYA SOK. NO:81 KADIKÖY
Pafta / Ada / Parsel No'ları : 29/1018/113
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 897 / Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok, Kat) :
Yapı Sahibi : HALİDUN BUĞRA YARDIMCI
Yapı Mütahhidinin Adı : GÖKÖZ İNŞ. MÜH. BİL. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

KALIP ve DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **BODRUM** kat, kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
- 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **01.11.2018** tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi

Mimar

SELAHATTİN KAYAMAN



Uyg. Sorumlu Denetçisi İnşaat

Mühendisi

OLCAY AKI



Proje ve Uyg. Den.

Makine Mühendisi

LOKMAN KÖÇ



Proje ve Uyg. Den.

Elektrik Mühendisi

ERDAL ERDOĞRU



Kontrol Elemanı

KADRIYE FEYZA FIRINCIOĞLU



Yapı Mütahhit veya adına

Şantiye Şefi

GÖKÖZ İNŞ. MÜH. BİL. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.




BETON DÖKÜM TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **BODRUM** kat, kotunda **01.11.2018** tarihinde gerçekleştirilen **40** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metodlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **9** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uyg. Sorumlu Denetçisi

İnşaat Mühendisi

OLCAY AKI



Kontrol Elemanı

KADRIYE FEYZA
FIRINCIOĞLU

Yapı Mütah. veya adına

Şantiye Şefi

GÖKÖZ İNŞ. MÜH. BİL.
İHR. İTH. SAN. VE TİC.



Laboratuvar

Teknisyeni

YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yıbf No: 1545537

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : KADIKÖY
Yapı Ruhsat Tarihi ve No'su : - / -
Yapının Adresi : CAFERAĞA MAH. CEMAL SÜREYYA SOK. NO:81 KADIKÖY
Pafta / Ada / Parsel No'ları : 29/1018/113
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 897 / Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok, Kat) :
Yapı Sahibi : HALİDUN BUĞRA YARDIMCI
Yapı Müteahhidinin Adı : GÖKÖZ İNŞ. MÜH. BİL. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : İLKE YAPI DENETİM A.Ş.

KALIP ve DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **ZEMİN** kat, kotunda yapılan denetimde:

- 1- Kalıp imalatında kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot,
- 2- Betonarme demirlerinin projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,
- 3- Tesisat projelerine uygunluk sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **13.11.2018** tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Proje ve Uygulama Denetçisi
Mimar
SELAHATTİN KAYAMAN

Uyg. Sorumlu Denetçisi İnşaat
Mühendisi
OLCAY AKI

Proje ve Uyg. Den.
Makine Mühendisi
LOKMAN KOÇ

Proje ve Uyg. Den.
Elektrik Mühendisi
ERDAL ERDOĞRU

Kontrol Elemanı

KADRİYE FEYZA FIRINCIOĞLU

Yapı Müteahhit veya adına
Şantiye Şefi
GÖKÖZ İNŞ. MÜH. BİL. İHR. İTH.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

Yukarıda belirtilen yapının blok, **ZEMİN** kat, kotunda **14.11.2018** tarihinde gerçekleştirilen **40** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **9** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uyg. Sorumlu Denetçisi
İnşaat Mühendisi
OLCAY AKI

Kontrol Elemanı
KADRİYE FEYZA
FIRINCIOĞLU

Yapı Mütcah. veya adına
Şantiye Şefi
GÖKÖZ İNŞ. MÜH. BİL.
İHR. İTH. SAN. VE TİC.

Laboratuvar
Teknisyeni