

YAPI BİLGİLERİ	
DENEYİ İSTEYEN FİRMA	ZİRVE YAPI DENETİM LIMITED ŞİRKETİ
MÜTEAHHİT FİRMA	GÖKÖZ İNŞAAT MÜH.BİL.İTH.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
YAPI SAHİBİ / PROJE ADI	NURAN GÜLER
YAPININ ADRESİ	OSMANAĞA MAHALLESİ ÇANAN SK. NO:8
İLGİLİ İDARE / PROJE ADI- ADA-PARSEL	KADIKÖY BEL. 17/12/78

YİBF NO	1756422
RAPOR TARİHİ	14.10.2021
RAPOR NO	21K3790
LAB. KOD. NO	21K3790
NUM.ALIM.TARİHİ	07.10.2021
B.R.NO	20036143

#### NUMUNE BİLGİLERİ

NUMUNENİN ADEDİ/TİPİ	3 / SİLİNDİR
NUMUNE BOYUTLARI (mm)	82*164
NUMUNELERİN ALAN	NEWTON YAPI LABORATUVARI


BETON SINIFI	C35/45
BETON FİRMASI	HACIOĞULLARI BETON
BETON DÖKÜM TARİHİ	03.09.2021

#### DENEY SONUÇLARI


Sıra No	Karot Numunenin Alındığı Yapı Elemanı Kat, Kot, Aks	DeneY Tarihi	Basınç Dayanımı N/mm2 (Mpa)	Basınç Dayanımı Ortalaması N/mm2 (Mpa)
1	KUYU TEMEL 1&3 A/1-2	14.10.2021	36.16	37.37
2	KUYU TEMEL 1&3 A/2-3	14.10.2021	35.07	
3	KUYU TEMEL 1&3 A/2-3	14.10.2021	40.87	
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Güncellenen M27 - Malzeme 2017 Enyay Çatı - Revizyon Tasarım - Çelikçimen / STABİTUL

#### DENEY YAPAN

  
Çelikçimen  
İnşaat Firması

#### ONAYLAYAN

  
Kabadayı

#### NOTLAR

- 1.Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/03/2020 tarih ve 957 sayılı "Laboratuvar İzin Belgesi"ne sahiptir.
  - 2.Karot Numunenin Laboratuvarımız tarafından alınmış olup, alınış tarihi, deneY tarihi ve deneY sonuçları dışındaki bilgiler deneY talep eden firma tarafından beyan edilmiştir.
  - 3.Numuneler 1m2'de olarak hazırlanmış ve deneY edilmiştir. Numunelerde deneY sonuçları etkileyecek oranda donatı tesbiti edilmemiştir.
  - 4.Karot numunelerinde alınması, kesme, taşıma ve test edilmesi işlemleri sırasında TS EN 12504-1 ve TS EN 12390-3 öngörülen kriterler uygulanmıştır.
  - 5.Bulunan değerler eş değer küp dayanımı olup, hesaplamalar ve sonuçlar TS EN 13795'e göre değerlendirilmiştir.
  6. Bu rapor, sadece deneY yapılan numuneler için geçerlidir. Laboratuvarımızın izni olmaksızın değiştirilemez ve kısmen çözülemez.
  - 7.RAPOR EKİ: 1 Sayfa Test Sonuç Raporu
- 01.11.2019-FRM.16/Rev.00



**KADIKÖY****BELEDİYESİ**

T.C.  
KADIKÖY BELEDİYESİ  
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  
BETON ZEMİN LABORATUVARI

**BETON TEST ÇEKİCİ DENEY TUTANAĞI**

Müteahhit Firma: GÖKÖZ İNS.

Yapı Denetim: ZİRVE YAPI DENETİM

Yapı Elemanı: KUYU PERDE BETONU

Laboratuvar: Newton Lab. Osmanağa mh. Çarşı Sk.

Pafta/Ada/Parsel: 17/12/73

Hacıoğulları Beton  
Tarih: 12.10.2021

Beton Sınıfı: C-30

K1 = A Aksı - 1-2 Aksı

K2 = A Aksı - 2-3 Aksı

K3 = A Aksı - 2-3 Aksı

Sıra	Yapı Elemanı Adı:	Geri Tepme Değerleri										ORT:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	KUYU PERDE	38	48	44	36	38	42	44	42	38	36	
2	"	42	44	42	38	42	44	42	44	42	38	
3	"	38	38	42	42	38	42	42	44	43	42	
4	"	42	36	42	44	38	38	42	42	44	36	
5	"	38	38	38	38	42	44	42	42	44	42	
6	"	44	42	42	44	38	38	42	44	44	42	
7	"	44	42	38	36	38	36	42	42	44	36	
8	"	44	40	38	42	42	42	44	44	38	38	
9	"	42	40	44	42	42	44	42	38	42	38	
10	"	43	40	42	42	38	42	44	42	44	42	
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Laboratuvar Denetçisi  
(Taze Beton)65 yer üzeri aldığı karot  
alınma mevcut etmektedir.

Yapı Denetim Şirketi

Bahar HOŞ

BHOŞ

Laboratuvar Denetçisi  
(Karot)KADIKÖY BELEDİYESİ  
YAPILAR MÜDÜRLÜĞÜ  
12.10.2021

Müteahhit Firma

ZİRVE BİLGİ

Kadıköy Belediyesi