

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPILAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	T.C. ÇAG YAPI LABORATUVARI	KG-5.10/FR-01	Rev.4
		VE MÜHENDİSLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	YİBF NO :1328290

Rapor Tarihi : 30/05/2017
Lab.Kayıt/ Rapor No : 2605
BRN NO : 12764850

BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU

Müşteri : İLKE YAPI DENETİM A.Ş.
Yapı Sahibi (Proje) : VİLDAN KÖPRÜ VE HISS.
Yapı Adresi : OSMANAĞA MH. KUŞDİLİ CD. KADIKÖY
Pafta / Ada / Parsel : 8 / 1429 / 89
Numuneyi Alan : D.İPEK
Numune Adedi / Cin : 30 (KÜP) (100X200 SİLİNDİR)
Num. Sın. ve ait old.Parti mik.-Beton Firması : C30 / 600 m³ / BOĞAZIÇI BETON
Ortam Sıcaklığı/Beton Sıcaklığı : 18 °C/ 22 °C
Beyan Edilen Slamp Smfi : S: 15 İRSALİYE NO: 618412,618417,618419,618426,618429,618432,618441,618446,618453,618459
Deneyde Kullanılan Standartla : TS EN 12390-3 NİSAN 2010, TS 13515 HAZİRAN 2014
Numune Alma Metodu : TS EN (12350-1)(12350-2) TEMMUZ 2010, (12390-2) NİSAN 2010
Kür Şekli : 6-27 GÜN HAVUZDA, 1 GÜN ŞANTIYE
Ölçülen Slamp :

B NO:	ALINAN NUMUNENİN				BASINÇ DAYANIMI (Mpa)						
	YERİ	TARİHİ	DEN.TAR.	NO:	7 GÜN			28 GÜN			
					F	Fc Min.	Fcm	F	FcMin.	Fcm	
2605	TEMEL	02.05.2017	30.05.2017	1	28,00	28,00	34,53		43,00	41,40	48,43
				2	37,40				44,30		
				3	34,90				45,60		
				4	31,80				47,40		
				5	40,80				49,80		
				6	29,80				46,30		
				7	32,30				41,40		
				8	35,90				43,20		
				9	33,00				53,50		
				10	41,40				51,70		
				11					47,00		
				12					47,30		
				13					46,60		
				14					46,30		
				15					51,70		
				16					52,10		
				17					59,00		
				18					55,60		
				19							
				20							

150 mm X 150 mm Küp Numuneler için 28 GÜNLÜK FcK Değerleri :

C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60	C70	C80	C90	C100
30	37	45	50	55	60	67	75	85	95	105	115

- Not : Numunelerin üzerineki sıra numaraları okunmadığı için sıralı kullanılmamıştır
- Laboratuvarımız Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 21.01.2002.Tarih ve..17..Nolu "Laboratuvar İzin belgesine sahiptir.
 - Deney sonuçları TS 13515 Ek B-1 Çizelge B1.2 ye göre değerlendirilmelidir.
 - TS 13515 Standartına göre, silindirik Fck (150mm.X300mm.)=0,95 X silindirik Fck (100mm.X200mm.) değerlendirilmelidir. 28 günlük deney sonuçları için standart limit şartları: Tek Mikser(0-12m³)≥fck, 2-4 Mikser(13-150m³)≥fck+1, 5ad. ve üzeri Mikser (151m³ ve üzeri) ≥fck+2, Tek Mikser dışında diğer çoklu mikserler için en küçük tek değer ≥ fck-4 olmalıdır.
 - fck: Karakteristik Bas. Day. fcm: Min. Basınç Dayanımı Fcm: Ort. Basınç Dayanımı
 - Bu rapor laboratuvarımızın yazılı izni olmadan değiştirilemez ve kısmen çoğaltılamaz.
 - Bu sonuçlar sadece deney yapılan numunelere aittir ve bu rapor eki deney sonuçları ile birlikte geçerlidir.
 - Deney sonuçları dışındaki bilgiler firmamızın beyanına göre yazılmıştır.
- Adres : Yamanevler Mah. Alentepe Cad. Atı sk. No:17A Ümraniye E-mail: cagyapilabor@hotmail.com
Tel : (216) 3294656-3294615-4121672 Fax : (216) 3351560 GSM:05412249274-05337766020

Deneyi Yapan

Onaylayan

Durmus İPEK
Laboratuvar Teknisyeni

ÇAG YAPI
LABORATUVAR MÜH. TİC. ŞİRK. LTD. ŞTİ.
Atı sk. No:17A Ümraniye/İST.
Ümraniye/İST. 20 0274 Tlx.Sic:400333
Tel: 0216 329 46 56-329 46 15
4121672 Fax: 0216 335 15 60
cagyapilabor@hotmail.com

Emel...
Laboratuvar Denetçi M.
32